

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Ortsteil Sebaldsbrück (381)					
KuFZ Zeppelinstraße (Sanierung oder Neubau)	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch IB ist erneut abgeschlossen. Der nächste Schritt ist die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit Kita Bremen erneut zu besprechen.	KiTa Bremen	N.N.	Bei Sanierung: 2 Gruppen Bei Neubau: ggf. 2 Gruppen	Bei Sanierung: 4 Gruppen Bei Neubau: ggf. 5 Gruppen
Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße	Mobilbau soll am Haupthaus verstetigt werden. Bis zur Fertigstellung soll dieser bestehen bleiben. Verlängerung der Standzeit bis 2027.	KiTa Bremen		1 Gruppe	1 Gruppe
KuFZ Beim Sattelhof (Neubau mit Vorlauf im Mobilbau)	ES-Bau ist durch IB und ein Architektenbüro abgeschlossen. Vorstellung der ES-Bau für 24. November 22 vorgesehen.	KiTa Bremen	KGJ 25/26	Neubau: 2 Gruppen	Neubau: 4 Gruppen
Investorenprojekt Ludwig-Roselius-Allee	Kein neuer Sachstand Träger könnte SOS Kinderdorf werden. Erste Grundrisspläne wurden bereits mit dem LJA geprüft. Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor, Planungen müssen konkretisiert werden.	SOS Kinderdorf e.V.	N.N.	3 Gruppen	3 Gruppen
Projektoption: Galopprennbahn	Kein neuer Sachstand. Ggf. kann eine Draußen-Kita entstehen.	N.N.	N.N.	0 Gruppen	1-2 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Projektoption	Kein neuer Sachstand Seitens eines Investors wurde eine Fläche angeboten. Diese wird intern aktuell geprüft.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
Ortsteil Hastedt (382)					
KuFZ Hohwisch (Sanierung und Umbau am Hortstandort sowie Gruppenumwandlung im Kita-Gebäude)	Kein neuer Sachstand Planung für den Umbau geht voran. Kommunikation zwischen Immobilien Bremen und KiTa Bremen regelmäßig. Hortgruppen von KiTa Bremen sind mit den Schüler*innen in den Mobilbau am Jakobsberg gezogen.	Kita Bremen	N.N.	aktuell: 0 nach Umwandlung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen nach Umwandlung: 2 Gruppen
Kinderhaus Dölvestraße / Am Rosenberg (Bezug neuer Räumlichkeiten mit allen Gruppen an einem Standort)	Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer Räumlichkeiten. Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.	Kinderhäuser e.V.	N.N.	4 Gruppen	3 Gruppen
Kinderhaus Malerstraße (Sanierung und Erweiterung oder Neubau)	Kein neuer Sachstand. Gemeinsam mit dem Neubau der Schule Alter Postweg haben die Planungen begonnen. Phase 0 ist soweit abgeschlossen. Projekt wurde dem Gestaltungsgremium im August 22 vorgestellt.	Kinderhaus Malerstraße e.V.	KGJ 27/28	aktuell: 0 Gruppen nach Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 1 Gruppe nach Erweiterung: 1 Gruppe

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Ortsteil Hemelingen (383)					
Mobilbau KuFZ Osterhop Geplante Verstetigung: Grundstück am Kaufunger Weg, gemeinsam mit der GS Oterhop	Eine Verstetigung des Mobilbaus soll auf dem Grundstück Kaufunger Weg erfolgen. Angedacht ist die Verortung auf der ehemaligen Spielplatzfläche. Ein entsprechender Auftrag wurde Immobilien Bremen erteilt. Erste Gespräche fanden statt. Erste Gespräche mit GS Osterhop fanden statt, ob eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Phase 0 ist in Planung. Es finden regelmäßige Lenkungs-kreise statt Verlängerung der Standzeit bis 2027.	KiTa Bremen	KGJ 2026/27	0 Gruppen Verstetigung: 1,5	2 Gruppen Verstetigung: 2,5 Gruppen
Kinderhaus Kleine Marsch (Sanierung und Erweiterung)	Kein neuer Sachstand Das Kinderhaus Kleine Marsch könnte um 2 Gruppen erweitert werden. Aktuell bestehen Finanzierungsfragen, diese sind noch nicht vollständig geklärt. Im August fanden erneut Gespräche mit dem DRK statt. Aktuell werden vom DRK zwei Möglichkeiten geprüft und SKB anschließend vorgelegt.	DRK	N.N.	aktuell: 2 Gruppen nach Erweiterung: ggf. 4 Gruppen	aktuell: 3 Gruppen nach Erweiterung: ggf. 5 Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (Neubau / Investorenprojekt)	Kein neuer Sachstand Bau hat noch nicht begonnen. Eine Erklärung liegt dem Beirat vom 26.09.2022 vor.	FRÖBEL	N.N.	2 Gruppen	3 Gruppen
Kita Schlegelstraße (Neubau / Investorenprojekt)	Übergabe der Kita am 02.11.2022 Kita nimmt voraussichtlich zum Januar den Betrieb mit einer Gruppe auf. Weitere Gruppen folgen sukzessive.	AWO	4. Quartal 2022	3 Gruppen	4 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
KuFZ Ellernstraße	Kein neuer Sachstand Bedarfmeldung liegt Immobilien Bremen vor. Startergespräch ist erfolgt. Immobilien Bremen prüft, wie eine Kita auf dem Gelände aussehen könnte.	KiTa Bremen	KGJ 2025/26	2 Gruppen	4 Gruppen
Investorenprojekt	Kein neuer Sachstand. Es können insgesamt 4 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor.	N.N.	N.N.	2 Gruppen	2 Gruppen
Projektoption: BSA Hemelingen	Keiner neuer Sachstand Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf.				
Ortsteil Arbergen (384)					
Kita Gänseblümchen (Dependance Kita Butterblume im Stiftungsdorf Arberger Mühle)	Kein neuer Sachstand Träger ist mit einer Krippengruppe im August 2022 gestartet Wenn die Umbauarbeiten fertig sind, wird eine zweite Gruppe hinzukommen, voraussichtlich Januar 2023.	Step Kids Education GmbH	01.08.2022 und 01.01.2023	2 Gruppen	Keine
Ortsteil Mahndorf (385)					
KuFZ Arbergen	Kein neuer Sachstand Projekt verzögert sich auf Grund dessen, dass die Energieversorgung erneut geprüft werden muss. Baugenehmigung steht aus.	Kita Bremen	KGJ 2025/26	3 Gruppen	4 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Mobilbau KuFZ Arbergen Standort GS Mahndorf	<p>Kein neuer Sachstand. Verlängerung des Standortes bis zur Fertigstellung des Neubaus. Fraglich, ob Mobilbau danach auch weitergenutzt werden könnte.</p> <p>Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben kann bzw. sollte. Absprache mit Schule wird erneut erfolgen. Kita Bremen lehnt Standort als zukünftiger Träger ab.</p>	KiTa Bremen	KGJ 2025/27	4 Gruppen altersübergreifend	
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf (Umbau und Erweiterung)	<p>Kein neuer Sachstand Es gab eine längere Klärungsphase bezüglich des Mietvertrags. Dem Träger wurde nun bescheid gegeben, dass der Architekt in konkrete Planung einsteigen kann.</p>	Bürgerhaus Mahndorf	N.N.	bei Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen