

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
<b>Ortsteil Sebaldsbrück</b>					
KuFZ Zeppelinstraße (Sanierung oder Neubau)	Vorstellung der Masterplanung fand durch IB statt. Im gemeinsamen Gespräch mit KiTa Bremen das weitere Vorgehen besprochen. Weiterer Termin folgt.	KiTa Bremen	N.N.	Bei Sanierung: 2 Gruppen  Bei Neubau: ggf. 2 Gruppen	Bei Sanierung: 4 Gruppen  Bei Neubau: ggf. 5 Gruppen
Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße	Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. Ob hier eine weitere Verlängerung möglich ist, wird geklärt. Kein neuer Sachstand.	KiTa Bremen		1 Gruppe	1 Gruppe
KuFZ Beim Sattelhof (Neubau mit Vorlauf im Mobilbau)	Mobilbau: Betrieb ist am 1. September 20 gestartet. Die Standzeit des Mobilbaus beträgt insgesamt fünf Jahre (31.8.2025).  Neubau: ES-Bau für Neubau wird durch IB erstellt. Kein neuer Sachstand.  Machbarkeitsstudie + ES-Bau liegen vor. Im Juli 2020 ging der Auftrag an Immobilien Bremen zur Prüfung und Umsetzung eines Neubaus.	KiTa Bremen	2020/21  N.N.	Mobilbau: 0,5 Gruppen  Neubau: 3 Gruppen	Mobilbau: 2,5 Gruppen  Neubau: 3 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Projektoption: Sebaldsbrücker Heerstraße /ehemalige Berufsschule	Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf.	N.N.			
Projektoption: Galopprennbahn	Ruder Tisch tagt regelmäßig. Noch nicht absehbar, ob eine Kindertagesstätte entstehen könnte.	N.N.			
<b>Ortsteil Hastedt</b>					
KuFZ Hohwisch (Sanierung und Umbau am Hortstandort sowie Gruppenumwandlung im Kita-Gebäude)	Sanierung und Umbau des ehem. Schularchives, für die Zusammenlegung der drei Hortgruppen an einem Standort. Im Kita Gebäude sollen Räume umgewandelt werden, um die durchgängige Betreuung gewährleisten zu können. Abstimmungsgespräche mit KiTa Bremen, SKB und Immobilien Bremen fanden im Februar 2021 statt. Am 4. März fand eine Begehung vor Ort mit KiTa Bremen und SV2-6-22 statt. Planungstermin mit KiTa Bremen und SV2-6-22 fand statt. Weiteres Vorgehen wurde besprochen. Interne Klärung läuft.	Kita Bremen	N.N.	aktuell: 0  nach Umwandlung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen  nach Umwandlung: 2 Gruppen

<b>Projekt</b>	<b>Aktuelle Situation</b>	<b>Träger</b>	<b>geplanter Betriebsbeginn</b>	<b>U3 Gruppen</b>	<b>Ü3 Gruppen</b>
Kinderhaus Dölvestraße / Am Rosenberg (Bezug neuer Räumlichkeiten mit allen Gruppen an einem Standort)	Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer Räumlichkeiten.  Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.	Kinderhäuser e.V.	N.N.	4 Gruppen	3 Gruppen
Kinderhaus Malerstraße (Sanierung und Erweiterung oder Neubau)	Prüfung inkl. Kostenermittlung des Neubaus durch Immobilien Bremen. Kein neuer Sachstand.	Kinderhaus Malerstraße e.V.	N.N.	aktuell: 0 Gruppen  nach Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 1 Gruppe  nach Erweiterung: 1 Gruppe
<b>Ortsteil Hemelingen</b>					
Mobilbau KuFZ Osterhop	Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. Prüfung ob eine Verlängerung möglich ist.	KiTa Bremen			2 Gruppen
Kinderhaus Kleine Marsch (Sanierung und Erweiterung)	Räumlichkeiten sind geeignet für einen Umbau. Finanzierung ist in Klärung. Kein neuer Sachstand.	DRK	KGJ 2022/23	aktuell: 2 Gruppen  nach Erweiterung: ggf. 4 Gruppen	aktuell: 3 Gruppen  nach Erweiterung: ggf. 5 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Kita Diedrich-Wilkens-Straße (Neubau)	Nach Rücksprache mit dem Träger werden die notwendigen Vor- und Bauarbeiten deutlich länger dauern, sodass ein Beginn leider erst zum KGJ 2022/2023 realistisch ist. Keine neue Rückmeldung.	SOS Kinderdorf e.V.	KGJ 2022/23	2 Gruppen	2 Gruppen
Kita Butterblume (Neubau)	Kita hat ihren Betrieb am 25. Mai 2021 aufgenommen.	Stepke	KGJ 2020/21	2 Gruppen	4 Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (Neubau)	Neue Rückmeldung vom Träger: Betriebsbeginn 7/22 bzw. 8/22.	FRÖBEL	KGJ 2021/22	2 Gruppen	3 Gruppen
Projektoption: Sportplatz Ellernstraße	Ausschreibung des Grundstücks befindet sich bei IB in der Vorbereitung. Planungsgespräche für einen Mobilbau sind abgeschlossen. Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie wird durch SKB entschieden, ob Mobilbau aufgestellt werden kann. Kein neuer Sachstand.	N.N.	Mobilbau N.N. Neubau N.N.	3 Gruppen	3 Gruppen
Projektoption: Kaufunger Weg	Vorlauf und Festbau gemeinsam sind auf der Fläche nicht möglich. IB prüft nun einen Festbau mit insgesamt vier Gruppen. Kein neuer Sachstand.	N.N.	N.N.	2 Gruppen	2 Gruppen
Kita Schlegelstraße	Bauantrag wurde im Dezember 2020 eingereicht. Erste Arbeiten am Standort wurden bereits durchgeführt. Bisher verläuft alles nach Plan. Keine neue Rückmeldung.	AWO	4. Quartal 2022	3 Gruppen	4 Gruppen
Projektoption: Ortsamt Hemelingen Godehardstr. 19	Aufstellung von Container als Vorlauf für eine neue Kita beauftragt. Planungsgespräche sind abgeschlossen. Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie wird durch SKB entschieden, ob Mobilbau aufgestellt werden kann. Kein neuer Sachstand.	N.N.	N.N.	1-2 Gruppen	

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Projektoption: BSA Hemelingen	Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf.				
<b>Ortsteil Arbergen</b>					
Projektoption: Sportplatz Arbergen	Sportplatz steht vor 2029 nicht für eine Kita-Prüfung zur Verfügung. Wird dann ggf. wieder aufgenommen und <b>aktuell nicht weiter betrachtet.</b>				
<b>Ortsteil Mahndorf</b>					
KuFZ Arbergen	Fertigstellung der ES Bau durch Immobilien Bremen. Bürgerbeteiligung fand statt. Kein neuer Sachstand.	Kita Bremen	KGJ 2023/24	3 Gruppen	4 Gruppen
Mobilbau KuFZ Arbergen Standort GS Mahndorf	Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen. SKB strebt Verlängerung bis zur Fertigstellung des Neubaus an. Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben kann bzw. sollte. Terminierung mit Kolleg:innen von Bildung, um gemeinsamen Plan zu entwickeln. Planung ist auch abhängig von weiteren Investorenprojekten, die aktuell in der Prüfung sind.	KiTa Bremen		4 Gruppen altersübergreifend	
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf (Umbau und Erweiterung)	Prüfung durch BZP abgeschlossen. Zuwendungsbescheid steht kurz vor Erteilung. Keine neue Rückmeldung.	Bürgerhaus Mahndorf	N.N.	bei Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen
Projektoption: Spielplatz an der Lieth	Rückmeldung von Soziales, dass Spielplatz für Kita aktuell nicht zur Verfügung steht. <b>Fläche wird nicht weiter betrachtet.</b>				