

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
Ortsteil Sebaldsbrück (381)					
KuFZ Zeppelinstraße (Sanierung oder Neubau)	Sanierung inklusive Erweiterung um 2 Gruppen geplant. Die zu beteiligenden Gremien haben der Bedarfsplanung und dem Auftrag der ES-Bau zugestimmt. Senat am 07.03.2023 Deputation für Kinder und Bildung am 15.03.2023 HaFa am 17.03.2023 Auftrag für die ES-Bau in 03/2023 an Immobilien Bremen versandt. Start ES-Bau: 09/2023 21.09. Vorstellung der Angebotswertung. Verhandlungen finden am 10. Oktober statt. Entscheidung der Jury ist ausstehend. Planung beauftragt; ES-Bau soll bis Ende Juni erstellt werden. ES-Bau noch nicht final abgeschlossen.	KiTa Bremen	KGJ 2027/28	Sanierung: 2 Gruppen	Sanierung: 5 Gruppen
Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße	Mobilbau soll am Haupthaus verstetigt werden. Bis zur Fertigstellung soll dieser bestehen bleiben. Verlängerung der Standzeit bis 2027.	KiTa Bremen	N.N.	1 Gruppe	1 Gruppe

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
KuFZ Beim Sattelhof (Neubau mit Vorlauf im Mobilbau)	<p>6-gruppiger Neubau. Die zu beteiligenden Gremien haben der ES-Bau und dem Auftrag der EW-Bau zugestimmt. Senat am 07.03.2023 Deputation für Kinder und Bildung am 15.03.2023 HaFa am 17.03.2023 Auftrag für die EW-Bau in 03/2023 an Immobilien Bremen versandt. Vorstellung für AnwohnerInnen erfolgte am 01.02.2023. EW-Bau wurde am 20.09.2023 an SKB übergeben. Depu und Senat wurden im Dezember befasst. HaFa-Entscheidung ist noch ausstehend und für die Januar-Sitzung anvisiert. Für die HaFa Sitzung am 9.2. angemeldet. Das Projekt ist positiv beschieden worden und geht jetzt in die weitere Umsetzung. Bauantrag Ende April eingereicht. Projektgruppenbesprechung Ende Mai hat stattgefunden. Rodungs- und Abbrucharbeiten sollen Oktober 2024 beginnen. Arbeiten haben begonnen.</p>	KiTa Bremen	KGJ 2026/27	Neubau: 2 Gruppen	Neubau: 4 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
Forbacher Straße 18 (Neubau/ Investotenprojek)	6-gruppiger Neubau. Die zu beteiligenden Gremien haben dem Projekt zugestimmt: Ausschuss Frühkindliche Bildung der Deputation für Kinder und Bildung am 01.02.2023 Jugendhilfeausschuss am 02.03.2023 Deputation für Kinder und Bildung am 15.03.2023 Derzeit erfolgt die Prüfung der Mietvertragsentwürfe durch den Träger. Verzögerung im Baubeginn, da der Bestandsbau noch nicht abrisssbereit ist. Trägerwechsel zur BEK kurz vor erfolgreichen Abschluss. Depu Befassung am 3. September geplant. Trägerwechsel ist erfolgreich umgesetzt. Die BEK hat das Projekt des Trägers pme übernommen.	pme Bremen	KGJ 2026/27*	3 Gruppen	3 Gruppen
Ortsteil Hastedt (382)					

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
KuFZ Hohwisch Gruppenumwandlung	<p>Um ein durchgängiges Angebot am Standort anzubieten, ist die Umwandlung einer Elementargruppe inklusive weiterer Anpassungen der Räumlichkeiten in Planung. Planung für den Umbau geht voran. Regelmäßige Kommunikation zwischen Immobilien Bremen und KiTa Bremen. Gruppenumwandlung auf das KGJ 24/25 verschoben.</p> <p>Auf Grund der Bedarfssituation wird die geplante Krippengruppe voraussichtlich als eine Alterserweiterte Gruppe umgesetzt.</p> <p>Bauantrag in Vorbereitung.</p> <p>Angezeigte Mehrkosten und eine damit verbundene erforderliche Befassung der Gremien führt zu einer Verzögerungen im Projekt.</p> <p>1. Bauabschnitt in Umsetzung, da für diese Mittel keine Gremienbefassung notwendig ist. Der 2. Bauabschnitt soll durch Mittel von SKB finanziert werden. Derzeit findet eine interne Prüfung auf formale Richtigkeit des Verfahrens statt.</p> <p>Gremienbefassung im Frühjahr 2025 geplant.</p>	KiTa Bremen	2024/25	<p>aktuell: 0</p> <p>nach Umwandlung: 1 Gruppe / Alternative: 0,5 Gruppen</p>	<p>aktuell: 3 Gruppen</p> <p>nach Umwandlung: 2 Gruppen/ Alternative 2,5 Gruppen</p>

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
Kinderhaus Malerstraße (Neubau inkl. Erweiterung)	Ersatzneubau inkl. Erweiterung um eine Gruppe. Umsetzung des Projekts in Verbindung mit dem Neubau der Schule am Alten Postweg.(Abbrucharbeiten des Bestandsgebäudes der Schule). Erste Vorstellung eingereichter Vorschläge. Ende Juni 2024 finale Angebotsphase. Das Projekt "Neubau Schule am Alten Postweg" wurde am 24.10.2024 im Beirat vorgestellt. In diesem wird auch die zweigruppige Kita verwirklicht. Geplante Fertigstellung Juli 2026. Erster Bemusterungs- und Einrichtungstermin für Dezember 2024 angesetzt. Weiterer Bemusterungstermin Mitte Februar 2025.	Kinderhaus Malerstraße e.V.	KGJ 2027/28	aktuell: 0 Gruppen nach Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 1 Gruppe nach Erweiterung: 1 Gruppe
Ortsteil Hemelingen (383)					

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
Mobilbau KuFZ Osterhop	<p>Eine Verstetigung des Mobilbaus soll auf dem Grundstück Kaufunger Weg erfolgen. Angedacht ist die Verortung auf der ehemaligen Spielplatzfläche. Ein entsprechender Auftrag wurde Immobilien Bremen erteilt. Planungen finden gemeinsam mit der Grundschule Osterhop statt. Verlängerung der Standzeit bis 2027. Bedarfsplanung in Bearbeitung. Fertigstellung der Bedarfsplanung voraussichtlich 10/23. Planungsgespräch in Bezug auf die Umsetzung mit der GS Osterhop am 4.12.2023.</p> <p>Verstetigung und Verlängerung der Standzeitgenehmigung in Prüfung.</p>	KiTa Bremen	KGJ 2027/28	<p>0 Gruppen</p> <p>Verstetigung: 1,5</p>	<p>2 Gruppen</p> <p>Verstetigung: 2,5 Gruppen</p>

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
Kinderhaus Kleine Marsch (Sanierung und Erweiterung)	<p>Die Bestandskita mit 4 Gruppen soll langfristig bestehen bleiben. Eine Sanierung der Einrichtung wird angestrebt. Anfang November 23 wird ein Gespräch mit den Beteiligten stattfinden, um ein Lösung für das weitere Verfahren im Umgang mit der Kleinen Marsch zu finden. Erstes gemeinsames Gespräch war konstruktiv und man befindet sich derzeit in Verhandlungen. Fortführung der Gespräche und Vorstellung der Planung durch das DRK Ende Juni 2024. Ergebnisse wurden vorgestellt. Das Projekt soll weiterverfolgt werden, jedoch ist auf dem Hintergrund der haushalterischen Lage mit keiner Entscheidung in diesem Jahr zu rechnen. Petition der Eltern und Erziehungsberechtigten des DRK Kinderhauses Kleine Marsch ist am 10.01.2025 ein TOP des Petitionsausschusses.</p> <p style="color: red;">Klärung des Projektfortgangs in der ersten Jahreshälfte 2025.</p>	DRK	N.N.	aktuell: 2 Gruppen Nach Sanierung: Keine Erweiterung geplant	aktuell: 3 Gruppen Nach Sanierung: Keine Erweiterung geplant

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (Neubau / Investorenprojekt)	5-gruppiger Neubau Bau hat noch nicht begonnen. Eine Erklärung liegt dem Beirat vom 26.09.2022 vor. Erneute Gremienabstimmung wegen Mieterhöhung: Ausschuss Frühkindliche Bildung der Deputation für Kinder und Bildung am 01.02.2023 Jugendhilfeausschuss am 02.03.2023 Deputation für Kinder und Bildung am 15.03.2023 Planungen zwischen Investor und Träger schreiten voran. Baugenehmigung wurde verlängert. Geplanter Baubeginn 1. Quartal 2024. Rückmeldung aus dem Beirat (4.4.2024) Baubeginn noch nicht erfolgt. Der Investor möchte die Räumlichkeiten über der geplanten Einrichtung nun für Kurz- und Teilzeitvermietung nutzen und nicht wie bisher geplant für Langzeitvermietung. Die geplante Nutzungsänderung bedarf einer Umplanung und muss vom Bauamt neu beschieden werden.	FRÖBEL	KGJ 27/28	2 Gruppen	3 Gruppen
Ortsteil Arbergen (384)					
Ortsteil Mahndorf (385)					

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
KuFZ Arbergen	7-gruppiger Ersatzneubau Projekt verzögert sich auf Grund dessen, dass die Energieversorgung erneut geprüft werden muss. Baugenehmigung am 14.11.2022 erteilt. Prüfung zur Energieversorgung abgeschlossen. Vergabeverfahren in Bearbeitung. Start der Ausführungsplanung anvisiert für Dezember 2024. Baubeginn Februar 2024. Grundsteinlegung erfolgte am 25.09.2024. Geplante Fertigstellung im 4. Quartal 2025. Richtfest soll am 4.4. 2025 stattfinden.	Kita Bremen	KGJ 2026/27	3 Gruppen	4 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
Mobilbau KuFZ Arbergen Standort: GS Mahndorf	Verlängerung des Standortes bis zur Fertigstellung des Ersatzneubaus "KuFZ Arbergen", in dem der Mobilbau verstetigt wird. Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben kann bzw. sollte. Schule plant aktuell keine Veränderungen auf dem Grundstück. Alternativstandort: SKB liegt ein Standort in der Mahndorfer Heerstraße vor, der Platz für insgesamt 8 Gruppen bietet. Damit könnte insbesondere der Bedarf an Krippenplätzen im Ortsteil aufgefangen werden. Die Gremienbeschlüsse zur Mahndorfer Heerstraße sind positiv. Durch den geplanten Neubau in der Mahndorfer Heerstraße werden Gespräche mit Schule erst aufgenommen, sollte das Projekt seitens des Investors nicht umgesetzt werden. Verlängerung der Standzeitgenehmigung sowie Nachnutzung in Prüfung.	KiTa Bremen	KGJ 2026/27	4 Gruppen altersübergreifend	

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	Krippen-Gruppen	Elementar-Gruppen
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf (Umbau)	Für die Einrichtung ist eine Erweiterung um eine Krippengruppe geplant. Es findet eine Klärung bezüglich des Umfangs der Maßnahme und der sich daraus ergebenden Frage der Wirtschaftlichkeit der Umsetzung statt. Auf Grund nicht berechenbarer Kosten für die Umsetzung der Maßnahme sowie durch die Umsetzung des Investorenprojekts "Mahndorfer Heerstraße", das die aktuellen Bedarfe im Ortsteil abdecken kann, wird die Erweiterung der Einrichtung nicht weiter verfolgt. Zeitnah sollen nötige bauliche Maßnahmen zum langfristigen Erhalt exklusive der Erweiterung der Einrichtung umgesetzt werden.	Bürgerhaus Mahndorf	N.N.	bei Erweiterung: ± Gruppe	aktuell: 3 Gruppen