

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten	Istausgaben (Stand 26.10.2020)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	Rücksprache SUBV	Antrag bearbeitet und versendet	Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag umgesetzt	zurückgezogen		
23	Hemelingen	1	28.11.2016	01.12.2016	Deichbruchstraße: Einbau von Schwellen				Antwort abges. am 08.02.2017	
50	Hemelingen	2	24.03.2017	24.03.2017	Herstellung einer Wegeverbindung Hemslinger Weg / Bahnhof Mahndorf					20.04.20: Projekt kann nicht fortgeführt werden. Im Rahmen Radpremiumroute wird nach Alternative gesucht
54	Hemelingen	3	10.04.2017	10.04.2017	Schutzbügel Pfalzburger Straße			8.160,00 €	Antwort abgesendet am 31.05.2017	
89	Hemelingen	4	26.06.2017	26.06.2017	Glockenstraße - zweites Piktogramm Fahrradstraße			175,04 €	AE am 23.08.2017 abges.	
90	Hemelingen	5	26.06.2017	26.06.2017	Sebaldstraße - Verkehrsberuhigung durch Blumenkübel				AE am 23.08.2017 abges.	
91	Hemelingen	6	26.06.2017	26.06.2017	Bürgersteigverlängerung in der Thulesiusstraße				AE am 23.08.2017 abges.	aus ASV-Mitteln umgesetzt
138	Hemelingen	7	22.11.2017	22.11.2017	Verkehrliche Situation Hemelinger Heerstraße Ecke Marschstraße		983,77 €	7.780,62 €	AE am 24.01.18 an OA versendet	Schreiben vom 13.04.18 mit Bitte um Umsetzung; Rückbau erl., Betriebsplan wird zeitnah angeordnet; Umsetzung bis Ende März 2018
160	Hemelingen	8	23.01.2018	23.01.2018	Zum Falsch: Bauliche Einengungen	1.000,00 €		35.825,88 €	AE am 19.06.2018 versendet; Ergänzung per Mail am 31.07.18 versendet	Mail OA 31.08.2018 mit der Bitte um Umsetzung; neue Kosten von 66.300 € mit Beschluss vom 10.01.19 freigegeben; 07/2020: evtl. noch kleinere Restkosten
164	Hemelingen	9	07.02.2018	07.02.2018	Zusätzliches Tempo 30 Piktogramm in der Heisiusstraße		434,02 €	217,01 €	AE vom 26.02.2018	
174	Hemelingen	10	15.03.2018	15.03.2018	Hastedter Heerstraße: Verkehrszählung zu Bedarfsampel			457,91 €	Info von SUBV direkt an OA	laut Mail von Herrn Dierking am 27.06.2018 hat Beirat die Zählung bei Herrn Flassig bestellt
181	Hemelingen	11	23.01.2018	23.01.2018	Stoesesandstr.: Bauliche Einengungen				AE am 04.09.2018 versendet	
184	Hemelingen	12	16.04.2018	16.04.2018	Hemelinger Heerstraße: Hochpflasterung und Setzen von Pollern				AE am 25.09.18 versendet	
198	Hemelingen	13	01.06.2018	04.04.2018	Hastedter Heerstraße: Verkehrszählung in Höhe Hohnholtstraße				doppelt - siehe Nr. 174	doppelt - siehe Nr. 174
199	Hemelingen	14	01.06.2018	04.04.2018	Hemelinger Heerstraße: Verkehrszählung in Höhe neuer Penny-Markt			1.423,24 €		
214	Hemelingen	15	21.08.2018	21.08.2018	Hastedter Osterdeich: Verlängerung der Mittelinsel stadteinwärts Höhe Paulaners	10.000,00 €	1.000,00 €	3.527,16 €	Mail Abt. 2 an OA am 30.11.2018	Beirat wünscht Umsetzung gem. Beschluss v. 09.01.2020

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten	Istausgaben (Stand 26.10.2020)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV		Rücksprache SUBV	Antrag bearbeitet und versendet		Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag umgesetzt	zurückgezogen
217	Hemelingen	16	31.08.2018	05.09.2018	Verkehrszählung an der Vahrer Straße in Höhe der Einmündung Bevenser Straße/real-Markt				AE am 10.10.18 versendet; neuer AE am 30.11.18	
288	Hemelingen	17	17.05.2019	17.05.2019	Sanierung von zwei Wegeverbindungen (Mahndorfer Deich und Abfahrt Kraftwerksdeich)					Mail 03.01.20: Kraftwerksdeich: kleinere Sanierungen aus ASV-Budget; Mahndorfer Deich: Zuständig DV, bei neuem Weg aber ASV; Umfang muss abgest. werden
302	Hemelingen	18	16.08.2019	19.08.2019	Umbau Westerholzstraße	76.561,36 €				Beirat stellt 76.561,36€ gem. Kostenschätzung zur Verfügung; Umsetzung durch hansewasser
303	Hemelingen	19	16.08.2019	19.08.2019	Schlangstraße, 2 Tempo 30-Piktogramme	660,00 €	1.320,00 €			laut Info Frau Dove wurde Betriebsplan angefordert und Piktogramme gehen zeitnah in die Anhörung. Das OA wurde von ihr informiert
347	Hemelingen	20	17.12.2019	17.12.2019	Hemelinger Heerstraße: Poller Stackkamp			1.598,77 €	Beschluss am 17.12.2019 avisiert	
357	Hemelingen	21	06.03.2020	09.04.2020	Wilhelm-Wolters-Straße: Poller			4.788,06 €	Beschluss erst mit Rechnungen am 09.04.20 erhalten	
363	Hemelingen	22	08.05.2020	08.05.2020	Sebaldsbrücker Heerstraße: Aufstellung von Fahrradbügeln vor Gemeindehaus					16.06.20: Jens Zacharias nimmt Kontakt mit OA auf; Befestigung der Fläche erforderlich
379	Hemelingen	23	10.09.2020	10.09.2020	Christernstraße: Versetzen von Schaltkästen	7.000,00 €				Gesamtkosten ca. 46.000€; Beirat beteiligt sich gem. Beschluss v. 03.09.20 mit 7.000€

Summe beauftragte Maßnahmen (hellgrün)

95.221 €

Summe Folgekosten

3.737,79 €

Summe umgesetzte Maßnahmen (dunkelgrün)

63.953,69 €

Insgesamt verausgabt bzw. gebunden

162.912,84 €

Budget 2016 73.414,00 €

Budget 2017 73.414,00 €

Budget 2018 74.237,00 €

Budget 2019 74.237,00 €

Budget 2020 73.540,00 €

Summe 368.842,00 €

für neue Maßnahmen noch zur Verfügung:

205.929,16 €