

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Ortsteil Sebaldsbrück (381)					
KuFZ Zeppelinstraße (Sanierung oder Neubau)	Bedarfsplanung abgeschlossen. Gremienbefassung für Auftrag ES-Bau vorgesehen für 15. März 2023. Sanierung inklusive Erweiterung um 2 Gruppen geplant.	KiTa Bremen	N.N.	Bei Sanierung: 2 Gruppen Bei Neubau: ggf. 2 Gruppen	Bei Sanierung: 4 Gruppen Bei Neubau: ggf. 5 Gruppen
Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße	Kein neuer Sachstand Mobilbau soll am Haupthaus verstetigt werden. Bis zur Fertigstellung soll dieser bestehen bleiben. Verlängerung der Standzeit bis 2027.	KiTa Bremen	N.N.	1 Gruppe	1 Gruppe
KuFZ Beim Sattelhof (Neubau mit Vorlauf im Mobilbau)	Vorstellung der ES-Bau erfolgte am 23.11.2022 und liegt SKB seit 15.12.2022 vor. Gremienbefassung für Freigabe der erweiterten ES-Bau und Kostenplanung vorgesehen für 15. März 2023. Vorstellung für Anwohner vorgesehen am 01.02.23	KiTa Bremen	KGJ 2025/26	Neubau: 2 Gruppen	Neubau: 4 Gruppen
Projektoption: Investorenprojekt Ludwig-Roselius-Allee	Kein neuer Sachstand Träger könnte SOS Kinderdorf werden. Erste Grundrisspläne wurden bereits mit dem LJA geprüft. Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor, Planungen müssen konkretisiert werden.	ggf. SOS Kinderdorf e.V.	N.N.	3 Gruppen	3 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Projektoption: Galopprennbahn	Kein neuer Sachstand. Ggf. kann eine Draußen-Kita entstehen.	N.N.	N.N.	0 Gruppen	1-2 Gruppen
Projektoption Forbacher Straße	Interessensbekundung von pme in 12/22 eingegangen. Gremienbefassung: Ausschuss "Frühkindliche Bildung" der Deputation für Kinder und Bildung geplant für 01.02.2023	pme Bremen	KGJ 2023/24	3 Gruppen	3 Gruppen
Projektoption	Seitens eines Investors wurde eine Fläche angeboten. Diese wird aktuell geprüft. Das Grundstück bietet Platz für 4-5 Gruppen	N.N.	N.N.	1 Gruppe	4 Gruppen
Ortsteil Hastedt (382)					
KuFZ Hohwisch Gruppenumwandlung	Kein neuer Sachstand Planung für den Umbau geht voran. Kommunikation zwischen Immobilien Bremen und KiTa Bremen regelmäßig. Gruppenumwandlung auf das KGJ 24/25 verschoben.	Kita Bremen	N.N.	aktuell: 0 nach Umwandlung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen nach Umwandlung: 2 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Kinderhaus Dölvestraße / Am Rosenberg (Bezug neuer Räumlichkeiten mit allen Gruppen an einem Standort)	Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer Räumlichkeiten. Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden hier voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.	Kinderhäuser e.V.	N.N.	4 Gruppen	3 Gruppen
Kinderhaus Malerstraße (Sanierung und Erweiterung oder Neubau)	Kein neuer Sachstand. Gemeinsam mit dem Neubau der Schule Alter Postweg haben die Planungen begonnen. Phase 0 ist soweit abgeschlossen. Projekt wurde dem Gestaltungsgremium im August 22 vorgestellt.	Kinderhaus Malerstraße e.V.	KGJ 2027/28	aktuell: 0 Gruppen nach Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 1 Gruppe nach Erweiterung: 1 Gruppe
Ortsteil Hemelingen (383)					
Mobilbau KuFZ Osterhop Geplante Verstetigung: Grundstück am Kaufunger Weg, gemeinsam mit der GS Osterhop	Kein neuer Sachstand. Eine Verstetigung des Mobilbaus soll auf dem Grundstück Kaufunger Weg erfolgen. Angedacht ist die Verortung auf der ehemaligen Spielplatzfläche. Ein entsprechender Auftrag wurde Immobilien Bremen erteilt. Erste Gespräche mit GS Osterhop fanden statt, ob eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Phase 0 ist in Planung. Es finden regelmäßige Lenkungsreise statt. Verlängerung der Standzeit bis 2027.	KiTa Bremen	KGJ 2026/27	0 Gruppen Verstetigung: 1,5	2 Gruppen Verstetigung: 2,5 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Kinderhaus Kleine Marsch (Sanierung und Erweiterung)	Kein neuer Sachstand Das Kinderhaus Kleine Marsch könnte um 4 Gruppen erweitert werden. Es bestehen Finanzierungsfragen, die sich aktuell in Klärung befinden.	DRK	N.N.	aktuell: 2 Gruppen nach Erweiterung: ggf. 4 Gruppen	aktuell: 3 Gruppen nach Erweiterung: ggf. 5 Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (Neubau / Investorenprojekt)	Der Standort muss auf Grund von Mieterhöhungen erneut in die Gremien zur Abstimmung gegeben werden. Gremienbefassung: Ausschuss "Frühkindliche Bildung" der Deputation für Kinder und Bildung vorgesehen für 01.02.2023 Bau hat noch nicht begonnen. Eine Erklärung liegt dem Beirat vom 26.09.2022 vor.	FRÖBEL	N.N.	2 Gruppen	3 Gruppen
Kita Schlegelstraße (Neubau / Investorenprojekt)	Betriebstart vor. 02/23	AWO	1. Quartal 23	3 Gruppen	4 Gruppen
KuFZ Ellernstraße	Kein neuer Sachstand Bedarfsmeldung liegt Immobilien Bremen vor. Startergespräch ist erfolgt. Immobilien Bremen prüft, wie eine Kita auf dem Gelände aussehen könnte.	KiTa Bremen	KGJ 2025/26	2 Gruppen	4 Gruppen
Projektoption: Investorenprojekt	Kein neuer Sachstand. Es können insgesamt 4 neue Gruppen entstehen. Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor.	N.N.	N.N.	2 Gruppen	2 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Projektoption	Investor meldet Grundstück. Es liegt noch keine Interessensbekundung vor.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
Projektoption	Investor meldet Grundstück. Es liegt noch keine Interessensbekundung vor.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
Projektoption: BSA Hemelingen	Keiner neuer Sachstand Bleibt Projektoption, weitere Prüfungen erfolgen bei Bedarf.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
Ortsteil Arbergen (384)					
Kita Gänseblümchen (Dependance Kita Butterblume im Stiftungsdorf Arberger Mühle)	Träger ist mit einer Krippengruppe im August 2022 gestartet. Umbauarbeiten sind in 12/22 gestartet. Die 2. Gruppe wird voraussichtlich in 02/23 starten.	Step Kids Education GmbH	01.08.2022 und 01.02.2023	2 Gruppen	Keine
Projektoption	Investor meldet Grundstück. Träger Stepke meldet vorab Interesse am Standort. Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Ausarbeitung. Noch keine Interessensbekundung eingegangen.	ggf. Step Kids Education GmbH	N.N.	1 Gruppe	4 Gruppen
Ortsteil Mahndorf (385)					
KuFZ Arbergen	Projekt verzögert sich auf Grund dessen, dass die Energieversorgung erneut geprüft werden muss. Baugenehmigung am 14.11.2022 erteilt.	Kita Bremen	KGJ 2025/26	3 Gruppen	4 Gruppen

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Gruppen	Ü3 Gruppen
Mobilbau KuFZ Arbergen Standort GS Mahndorf	Verlängerung des Standortes bis zur Fertigstellung des Neubaus. Fraglich, ob Mobilbau danach auch weitergenutzt werden könnte. Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben kann bzw. sollte. Absprache mit Schule wird erneut erfolgen. Kita Bremen lehnt Standort als zukünftiger Träger ab. Schule plant aktuell keine Veränderungen auf dem Grundstück. Alternativstandort: SKB liegt ein Standort in der Mahndorfer Heerstraße vor, der Platz für insgesamt 8 Gruppen bietet. Damit könnte insbesondere der Bedarf an U3 Gruppen aufgefangen werden. Die Verstetigung der Mobilbauanlage auf dem Schulgrundstück würde sich, sollte das Projekt umgesetzt werden, dadurch erübrigen.	KiTa Bremen	KGJ 2026/27	4 Gruppen altersübergreifend	
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf (Umbau und Erweiterung)	Aktuell befindet sich der Träger in der Suche nach geeigneten Firmen für die Umsetzung des Projektes.	Bürgerhaus Mahndorf	N.N.	bei Erweiterung: 1 Gruppe	aktuell: 3 Gruppen