

Summe							2783	812.000,00 €	3.634.000,00 €									
							Netto- leistung	Netanzschluss 2022	Netanzschluss 2023	Netanzschluss 2024	Rahmenvert rag	Haushaltsmittel Verstärkung 2022 und 2023 (802.000 €)	Handlungsfeld Klimaschutz	andere Finanzierung	Euro/kWp			Bemerkungen
IMBQ212001	G0743		OS Roter Sand	Hauptgebäude	28197	Bremen	Burjadinger Straße 21	200	06.07.2022				380.000,00 €		1.903,04 €			
IMBN180131	G6566	Neubau	Grundschule Humannstr.	Neubau GS	28239	Bremen	Ernst-Waldau-Str.3	58	19.10.2022					125.000,00 €	2.145,19 €			
IMBS200096	G6563	Neubau	GAU		28217	Bremen	Nordstr. 360	30		13.01.2023			40.000,00 €	1.344,09 €			GU	
IMBN170182	G6668		OS Landkrona Straße	Mensa	28719	Bremen	Landkronastr. 46	10		19.08.2023		40.000,00 €			4.102,56 €			
IMBN172003	G6702		KuFz Fährer Flur		28755	Bremen	Fritz-Wildungstr.25	15		25.01.2023				80.000,00 €	5.333,33 €			mit Gründach, aber GU
IMBQ222003	G4443		Grundschule Buntentorsteinweg	Erweiterungsbau	28201	Bremen	Buntentorsteinweg 245	27		24.11.2023			90.000,00 €		3.333,33 €			
IMBQ222008	G5798		OS am Leibnizplatz	Neubau Mensa	28199	Bremen	Schulstraße 21	22		13.11.2023		75.000,00 €			3.409,09 €			
IMBQ232013	G1500		SZ Meta-Sattler-Str.	Verwaltung	28217	Bremen	Meta-Sattler-Straße 33	27		24.11.2023			72.000,00 €		2.666,67 €			
IMBQ212013	G8355		OS an der Egge	Neubau Jahrgangshaus	28779	Bremen	Eggstedter Straße 20	27			29.01.2024		84.000,00 €		3.111,11 €			
IMBQ232013	G1740		Berufsschule für Metalltechnik	Neubau / Verwaltung -1985/93-	28239	Bremen	Reiherstraße 80	99					240.000,00 €		2.424,24 €			Fertigmeldung September 2023
IMBQ212014	G4692		KuFz Hinter den Eiern	Quartierszentrum Mobile Hemelingen	28309	Bremen	Hinter den Eiern 1	25		20.02.2024		75.000,00 €			3.000,00 €			
IMBQ222004	G0809		Jugendfreizeitheim		28357	Bremen	Curierstraße 28	27					90.000,00 €		3.333,33 €			Fertigmeldung September 2023
	G0923		OS Roland zu Bremen	Block A und B	28259	Bremen	Flämische Straße 9	60					180.000,00 €		3.000,00 €			Fertigmeldung September 2023
IMBQ232013	G0924		OS Roland zu Bremen	Block A und B	28259	Bremen	Flämische Straße 9	60					180.000,00 €		3.000,00 €			Fertigmeldung September 2023
IMBN180137	G6540	Neubau	Feuerwache 7		28359	Bremen	Hoerschulring	55				158.000,00 €			2.872,73 €			Fertigmeldung Oktober 2023
IMBN160070	G6194	Neubau	OS Ohlenhof	Neubau	28237	Bremen	Halmerweg 71	70				244.000,00 €			3.485,71 €			Leistungsverzug beim AN angemeldet, Soll Ende September, AC noch nicht fertig gestellt
IMBS160025	G5471		IVA	Neues Zentralgebäude	28239	Bremen	Am Fuchsberg 3	70					215.000,00 €		3.071,43 €			Fertigmeldung Dezember 2023
IMBN180131	G6567	Neubau	Grundschule Humannstraße	Neubau TH	28239	Bremen	Ernst-Waldau-Str.1	26					76.000,00 €		2.923,08 €			Fertigmeldung Januar 2024
IMBQ212014	G0303		SZ Alwin-Lonke-Straße	Hauptgebäude	28719	Bremen	Alwin-Lonke-Straße 71	85				220.000,00 €			2.588,24 €			Fertigmeldung Februar 2024
IMBQ232009	G1270		GS Karl-Lerbs-Straße	Hauptgebäude	28201	Bremen	Karl-Lerbs-Straße 70A	30					60.000,00 €		2.000,00 €			Fertigmeldung März 2024
IMBQ222002	G5476		SZ Rockwinkel	Neubau 2006	28355	Bremen	Uppe Angst 31	135					365.000,00 €		2.703,70 €			Anmeldung Januar 2024/Fertigstellung AC nicht erfolgt
IMBQ222002	G6079		Bürger- und Sozialzentrum Huchting	Neubau	28259	Bremen	Amersfooter Straße 8	90					205.000,00 €		2.277,78 €			Anmeldung Januar 2024/Fertigstellung AC nicht erfolgt
IMBS160027	G1875		GS Seehausen	Schulgebäude	28197	Bremen	Seehausen Landstraße 141	10					30.000,00 €		3.000,00 €			
	G1401		OS an der Lehmhorster Str.	Block A, Hauptgebäude Block B+C+G	28779	Bremen		40					75.000,00 €		1.875,00 €			
	G6272		OS an der Lehmhorster Str.	Mensa	28757	Bremen	Ritterkamp 10	60					110.000,00 €		1.833,33 €			Fertigstellung März 2024 erwartet
IMBN170180	G6669	Neubau	GS Alt-Aumund		28717	Bremen	Burgdämmer Straße 68	17							2.500,00 €			Fertigmeldung erfolgt Dezember 2023
IMBN180015	G2810	Neubau (mit	KuFz Burgdamm	Kita	28777	Bremen	Reepschlägerstr. 123	30			x		75.000,00 €		2.500,00 €			
IMBQ232014	G1730		KTH Rönnebeck	Kita	28777	Bremen	Reepschlägerstr. 123	30			x		75.000,00 €		2.500,00 €			
IMBQ242001	G1321		KuFz Regenbogen	Kita	28325	Bremen	Koblener Str.12	30			x		75.000,00 €		2.500,00 €			
IMBQ242002	G0879		Schule Ellenbrokweg	Schule	28325	Bremen	Ellenbrokweg 28	40			x		75.000,00 €		1.875,00 €			
IMBQ242003	G1108		KuFz Heinrich-Imbusch-Weg	Kita	28327	Bremen	Heinrich-Imbusch-Weg 2	30			x		75.000,00 €		2.500,00 €			
IMBQ242004	G0749		KuFz Carl-Friedrich-Gauß-Str	Kita	28357	Bremen	Carl-Friedrich-Gauß-Str. 81	30			x		75.000,00 €		2.500,00 €			
IMBQ252005	G0346		Am Sedanplatz	Verwaltungsgebäude	28757	Bremen	Am Sedanplatz 5-7	20			x		55.000,00 €		2.750,00 €			
IMBQ232010	G2437		GS Carl-Katz-Str.	Schule	28279	Bremen	Carl-Katz-Str. 100	25			x		70.000,00 €		2.800,00 €			
IMBQ233092	G4123		Wohnhaus	Wohngebäude	28205	Bremen	Nienburger Straße 29	10					30.000,00 €		3.000,00 €			
IMIS090042	G0483		GS an der Augsburg Str.	Schule	28215	Bremen	Augsburger Str. 175	30						50.000,00 €	1.666,67 €			erwartete Inbetriebnahme Juni 2024, weitere reine Einspeiseanlage hinter NAP vorhanden
IMBI210021	G6745	Neubau	OS an der Ronselestr.	Sechsfeldsporthalle	28359	Bremen	Ronzelenstr. 51-55	180										
IMBQ242006	G0430		Schule Borchshöhe	Hauptgebäude B-K	28755	Bremen	Auf dem Flintacker 51	30			x		70.000,00 €		2.333,33 €			
IMBJ200055	G6818 G6821	Neubau	Schule Oberneuland	Neubau Schule und Kita	28355	Bremen	Oberneulander Landstr 36	104										PV-Anlage auf 2 Gebäuden, erste PV-Anlage Inbetriebnahme September 2024
	G6690												220.000,00 €					
IMBI200021	G6691 G6693 G6698	Neubau	Kaisencampus	Neubau Grundschule, Mensa, OS	28201	Bremen	Valckenburgstr. 5-7	360					220.000,00 €					Fertigstellung aller Gebäude Ende Januar 2026, nur Zuschuss
IMBQ221002	G2700 G2701 G2702		Polizeipräsidium	Block A,C,E,F	28329	Bremen	In der Vahr 76	180										Planung
IMBQ222014	G1516		Oberschule Sandwehen	Hauptgebäude	28779	Bremen	Neuenkirchener Weg 121	135					300.000,00 €		2.222,22 €			Planung
IMBQ222019	G0489		KuFz Augsburg Str.	Kita	28215	Bremen	Augsburger Str. 134	30					60.000,00 €		2.000,00 €			Planung
IMBS170010	G2206		Schule an der Wigmodistr.	Altbau	28779	Bremen	Wigmodistr. 37	80										Fertigstellung Oktober 2024
IMBN190089	G6698	Neubau	KuFz Alter Heerweg	Kita	28239	Bremen	Alter Heerweg 35	45					97.000,00 €		2.155,56 €			Fertigstellung März 2025
IMBN200091	G6705	Neubau	KuFz Abbergen	Kita	28307	Bremen	Ortwisch 73	30										
IMBN200013	G0324	Neubau	KuFz Lesum	Kita	28717	Bremen	Am Heidbergstrfß 16	20										
IMBQ222006	G0662		Schulzentrum Bördestraße	Gebäude 2	28717	Bremen	Bördestraße 10	40			x		85.000,00 €		2.125,00 €			